

20.11.17

6630-143/2017

Gryfino, dn. 26.04.2017 r.

STAROSTA GRYFIŃSKI  
NARADA KOORDYNACYJNA

**ODPIS  
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ  
W SPRAWIE NR 6630-143/2017**

Przedmiot narady:	SIEĆ I PRZYŁĄCZE WODY
Lokalizacja:	Banie obr. 1, dz. 158/1, 178/2, 199/1, 199/3, 200/2
Inwestor:	GMINA BANIE ul. Skośna 6 74-110 Banie
Przewodniczący:	Wojciech Kowalski - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Miejsce narady:	Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4
Sposób przeprowadz.:	stacjonarny z elementami elektronicznymi
Data wpływu:	20.04.2017
Rozp. narady:	20.04.2017
Zakończ. narady:	26.04.2017

**Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:**

- Kolizji nie stwierdzono.

z up. STAROSTY

mgr inż. Wojciech Kowalski  
KIEROWNIK  
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej

**Lista uczestników narady koordynacyjnej**

Lp	Nazwa instytucji	Przedstawiciel	Podpis
1	ENEA OPERATOR REJON DYSTRYBUCJI STARGARD SZCZECIŃSKI	Marek Rączka	
2	ENEA OPERATOR REJON WYSOKICH NAPIĘĆ STARGARD SZCZECIŃSKI	Jacek Wolański	
3	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DROGAMI	Zdzisław Skrycki	
4	TELEKOMUNIKACJA POLSKA PION TECHNICZNEJ OBSŁUGI KLIENTA ROZWÓJ I GOSPODARKA ZASOBAMI REGION PÓŁNOCNY DZIAŁ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FIZYCZNYMI SIECI W SZCZECINIE	Krzysztof Kacalski	
5	URZĄD GMINY BANIE	Mieczysław Szydelko	
6	WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE SP. Z O.O. W GOLENIOWIE	Zbigniew Brodowicz	

str. 36

Gryfina..... dn. 26.04.2017

**ZAŁĄCZNIK DO PROTOKÓŁU ZUDP Nr 6635/2013**

**NARADY KOORDYNACYJNEJ I SPRZĄDZAJĄCEJ**

1. O zamiarze prowadzenia prac – przekazaniu placu budowy, należy powiadomić Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o. o. w Goleniowie ul. I Brygady Legionów Nr 8-10 telefon 91 418 44 31 z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem.
2. W pobliżu istniejących sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnej prace ziemne należy prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności.
3. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z sieciami wodociagowymi i kanalizacyjnymi zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.
4. Przed rozpoczęciem prac ziemnych ( na głębokości większej niż 1,0 m ), ustalić głębokość ułożenia podziemnej instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem służb wodociagowych
5. Odkryte w trakcie prac podziemne elementy sieci i uzbrojenia należy zabezpieczyć.
6. Uszkodzenia instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawiane na koszt Inwestora.
7. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej.
8. W miejscach kolizyjnych z wodociagami i kanalizacją dla budowanych instalacji stosować rury osłonowe.
9. Dokonać regulacji skrzynek zasuwowych, włączów studni wodomierzowych i rewizyjnych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzędne wysokościowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementów uzbrojenia: zasuw i studni rewizyjnych na koszt Inwestora.
10. Studnie usytuowane w ciągu ruchu kołowego, na drodze, wjazdach, parkingach oraz chodnikach, przebudować stosownie do obciążenia.
11. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do Wodociągów Zachodniopomorskich Spółka z o.o. w Goleniowie ul. I Brygady Legionów Nr 8-10 telefon 914184431 celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidłowości wykonania prac w pobliżu instalacji: uzbrojenia wodociagowego i kanalizacyjnego.

Uzgodniono z zastrzeżeniem uwag zawartych w punktach ...1; 2; 4; 5; 6; 9; 11

KIEROWNIK  
O.T. Chojna

Zbigniew Brodowicz