

Banie, dnia 21.05.2014 r.

IB.271.1.2014

Oferenci
w/g wykazu,
strona internetowa urzędu

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień Publicznych udzielam wyjaśnień treści SIWZ na realizację zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i rurociągiem tłocznym oraz oczyszczalnią ścieków w Lubanowie, a także zakup sprzęty asenizacyjnego dla Gminy Banie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla województwa Zachodniopomorskiego.

1. Czy zgodnie z zapisami dokumentacji budowlanej i STWiORB następujące elementy wyposażenia tj.: separator bębnowy skratek montowany na obu modułach oczyszczalni należy wykonać ze stali kwasoodpornej?

Tak

2. Czy zgodnie z zapisami dokumentacji budowlanej i STWiORB i w związku z finansowaniem z PROW inwestycji następujące elementy wyposażeni a tj. oba moduły oczyszczalni składające się z komory osadnika wstępnego komory osadnika biologicznego, komory osadnika wtórnego należy wykonać ze stali kwasoodpornej? Dotyczy to wszystkich ścian zewnętrznych i wewnętrznych modułu mających styczność ze ściekami?

Tak

3. Czy zgodnie z rysunkiem szczegółowym objętość osadnika wstępnego ze stali kwasoodpornej we ramach każdego z modułów wynosi 9,33 m³?

Tak

4. Proszę o podanie wymiarów poszczególnych pakietów/bloków złoża biologicznego wypełniającego osadnik biologiczny każdego z modułów.

Złoże biologiczne ma zapewnić oczyszczenie ścieków do parametrów zgodnych z obowiązującymi przepisami.

5. Proszę o potwierdzenie czy zgodnie z zapisami dokumentacji budowlanej i STWiORB złożo biologiczne ma być wytworzone z UV stabilnego PE-HD?

Tak

6. Czy zintegrowany w module osadnik biologiczny wykonany ze stali kwasoodpornej zgodnie z zapisami dokumentacji budowlanej posiada objętość $45,36 \text{ m}^3$, co wynikałoby z rysunku szczegółowego modułu?

Tak.

7. Czy należy zastosować do napowietrzania dyfuzory membranowe?

Tak

8. Czy zgodnie z zapisami dokumentacji budowlanej i STWiORB następujące elementy wyposażenia tj. pomosty, barierki, schody zainstalowane na modułach oczyszczalni należy wykonać ze stali kwasoodpornej?

Tak

9. Proszę o doszczegółowienie parametrów dotyczących obliczeń technologicznych w szczególności dotyczących przepustowości, RLM, ładunków zanieczyszczeń, czasów przetwarzania ścieków w poszczególnych komorach każdego z modułów.

Czas przetrzymywania ścieków w poszczególnych komorach ma zapewnić parametry ścieków zgodnie z obowiązującymi.

Przepływy projektowe kształtują się następująco:

Q_{sr.d.} = 121,6 m³/d

Q_{max.d.} = 168,26 m³/d

Q_{max.h.} = 16,34 dm³/h

Q_{max.s.} = 4,54 dm³/s

10. Proszę o doszczegółowienie parametrów technicznych sondy ultradźwiękowej pomiaru ilościowego ścieków w projektowanej studzińce rewizyjnej/kontrolnej?

Sonda ultradźwiękowa ma zapewnić bezawaryjny odczyt dla 1,5-krotnej wartości projektowanego przepływu ścieków.

11. Proszę o doszczegółowienie parametrów technicznych dmuchawy zamontowanej w jednym z modułów. Czy należy zamontować po jednej dmuchawie na każdy moduł?

Tak. Należy zastosować po jednej dmuchawie na każdy z modułów.

Uszczegółowienie parametrów dmuchawy:

Moc całkowita zainstalowana: 4,0 kW/szt, pobierana 3,1 kW/szt,

Wydajność dmuchawy: 152 m³/h/szt.

Wysokość sprężu: 450 mbar

12. Czy w związku z faktem, iż inwestycja finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich Zamawiający dopuszcza zmianę

materiałów wykonania elementów wyposażenia wyszczególnionych w pkt 1 i 2 niniejszego pisma, które odbiegałyby od założeń projektowych czyli zastąpienie stali kwasoodpornej np. tworzywem sztucznym, żelbetonem? Jeżeli tak, to czy ryzyko związane z ewentualnym zwrotem dotacji poniesie Zamawiający?

Zamawiający nie dopuszcza zmiany materiałów wykonania elementów wyposażenia wyszczególnionych w pkt 1 i 2 niniejszego pisma, które odbiegałyby od założeń projektowych czyli zastąpienie stali kwasoodpornej np. tworzywem sztucznym, żelbetonem.

13. Czy Zamawiający żąda w celu wykazania, iż dany Oferent ma faktycznie doświadczenie w budowie modułowych oczyszczalni ścieków ze stali kwasoodpornej, aby referencje przedłożone potwierdzały, że dany oferent wybudował oczyszczalnię modułową ze stali nierdzewnej?

Zamawiający żąda wykazania, że Oferent wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalnią ścieków o wartości minimalnej 3.000.000,00 zł, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

14. Czy w związku z finansowaniem zamówienia z PROW Zamawiający dopuszcza na własne ryzyko wykonanie projektu zamiennego, zmieniającego założenia technologiczne i konstrukcję?

Zamawiający nie dopuszcza wykonania projektu zamiennego, zmieniającego założenia technologiczne i konstrukcyjne.

15. Proszę o udostępnienie aktualnego pozwolenia wodno prawnego dla zaprojektowanej oczyszczalni.

W załączeniu udostępniamy pozwolenie wodno prawne.

16. Proszę o udostępnienie aktualnego pozwolenia na budowę dla zaprojektowanej oczyszczalni ścieków.

W załączeniu udostępniamy pozwolenie na budowę.

17. Czy Zamawiający dopuści, jako spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, wykazanie się budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowni ścieków o wartości powyżej 3 mln.

Zamawiający nie dopuści takiego spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia.

18. Czy Zamawiający uzna warunek w SIWZ dział V pkt. 1.4 za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże w formie dwóch referencji, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał: jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o wartości minimum 3.000.000,00 zł oraz jedną robotę na wykonaniu kontenerowej pełno biologicznej oczyszczalni ścieków?

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony.

WÓJT GMINY
Sadowska
Teresa Sadowska